

## TUSSENRAPPORTAGE

# Betere onderwijsfaciliteiten in Bolivia

Hoofdleider Gertjan Robbmond: "Bolivianen laten hun liefde blijken door eten te geven. Dat hebben ze dan ook zeker gedaan door verschillende maaltijden, gerechten en drinken aan te bieden. De ontvangst was groots".



**BO217: extra klaslokalen voor  
basisschool in Cotoca**

WORLD SERVANTS I.S.M. FOR VIDAS

*Tussenrapportage*

**Aanvrager**

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: [janvanderleest@worldservants.nl](mailto:janvanderleest@worldservants.nl)

telefoon: 0561 - 61 48 57

## Betere onderwijsfaciliteiten in Bolivia

**Doel:** meer kinderen kunnen in hun eigen omgeving naar school door het uitbreiden van Centro Educativo Nacional Patuju in Cotoca met twee extra klaslokalen. Het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs.

### Uitvoering door World Servants-groep

Technisch leider Alwin Kamphuis schrijft: “toen we aankwamen, lag de fundering klaar. Dit houdt in Bolivia in, dat het eerste gedeelte gestort is met beton. Hierop lag een eerste laag stenen met daarop teer om het vocht laag tegen te houden. Ook stond het ijzerwerk voor de pilaren rondom het gebouw klaar en was al het benodigde bouwmaterial aanwezig. Dit was het startpunt van het project.”



“Onder leiding van de aannemers stegen de muren snel doordat iedereen aan het metselen was. Don Adolfo en Don Timoteo zijn echt vakmensen en willen ook een mooi en strak gebouw neerzetten!

Door de harde regens en de sterke wind heeft de bouw 2 dagen stilgelegen. Desondanks maakte de groep zoveel indruk op de gemeenschap dat zelfs de lokale tv-zender Notivision uit Santa Cruz langskwam voor een uitgebreid PR-filmpje”.



“Bij het vertrek waren de muren opgemetseld tot op hoogte van de ringbalken, het meeste ijzerwerk hiervoor was gevlochten en lag op hun plek op de muur”.



### Voortgang

Om het gebouw af te krijgen, moet nog de bekisting geplaatst en de ringbalken gestort worden. Daarna de topgevels opmettelen en het dak aanbrengen. Dan de vloeren storten, binnenmuren stukadoren, ramen en deuren plaatsen en de veranda aanleggen incl. pilaren.

Op 12 oktober was men flink opgeschoten met de afbouw zoals te zien op de foto hieronder.



Meer informatie over dit project (BO217) en nog te ontvangen updates is te vinden op: [www.worldservants.nl/projectarchief](http://www.worldservants.nl/projectarchief)

### Vervolg & verantwoording

In het voorjaar van 2018 zal World Servants het project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang en de eindrapportage.

Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2017 dat in mei 2018 beschikbaar komt.