

TUSSENRAPPORTAGE

Een eerlijk inkomen voor kleine cacaoboeren in Ecuador

Theo Willemse: "Bajo Grande was natuurlijk anders dan in Nederland en dat heeft een diepe indruk gemaakt. Om in de bewoonde wereld te kunnen komen, heb je een motor nodig of een speciale 4-wheel pick-up truck".



EC117: cacaoverwerkingscentrum in Bajo Grande

WORLD SERVANTS I.S.M. MAQUITA CUSHUNCHIC
COMERCIALIZANDO COMO HERMANOS (MCCH)

Tussenrapportage

Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: janvanderleest@worldservants.nl

telefoon: 0561 - 61 48 57

Een eerlijk inkomen voor kleine cacaoboeren in Ecuador

Doel: een hoger inkomen voor de boeren zodat ze hun levensstandaard kunnen verbeteren. De bouw van het cacao verwerkingscentrum, de training door en begeleiding van partner MCCH moeten hen daarbij helpen. Zelf fermenteren, sorteren, drogen, verpakken en vervoeren van cacaobonen levert een betere prijs op.

Uitvoering door World Servants-groep

Technisch leider Karel Aanen beschrijft de uitvoering in zijn verslag; "de voorbereidingen waren minimaal. Alleen de eerst benodigde bouwmaterialen waren aanwezig. Het gebouw moest in zijn geheel nog uitgezet worden. Hierdoor kon de groep op de eerste bouwdag in de morgen nauwelijks wat doen. Het werkniveau van de lokale aannemer, Octavio Sanchez, was goed. Mede door hem is het toch gelukt om het eerste gebouw uit de grond te krijgen".



Bij vertrek (foto hieronder) waren alle kolommen van het voorste gebouw gestort en de buitengevels tot 1,40 mtr. hoogte opgemetseld. Hierin komen de opslag & distributie, het kantoor en de toiletten. Van het gebouw erachter, de overkapping met onder andere de droogvloer, zijn de gaten gegraven voor de poeren die onder de kolommen komen. Deze zijn gevuld met stenen en grind.



Tussen de groep en de lokale gemeenschap ontstond een bijzondere band. Door de taalbarrière ging het in de eerste week erg lastig, maar na verloop van tijd zag je steeds meer mensen op de bouw en ook meehelpen. Ze vonden het onvoorstelbaar dat wij daar zo hard aan het werk waren, vrolijk waren en aandacht aan de kinderen gaven. Allemaal dingen die ze niet gewend zijn. De warmte vanuit de bevolking groeide werkelijk vanaf de tweede week per dag en de laatste week wilden ze ons niet weg laten gaan.

Voortgang

In Bajo Grande werkt men verder aan de afbouw. Om het centrum operationeel te krijgen, moet het volgende nog gebeuren:
* voorste gebouw: dak aanbrengen, kozijnen (ramen en deuren) plaatsen, stukadoren en de vloer storten. Toiletvoorzieningen plaatsen.
De foto hieronder is begin december gemaakt.
* overkapping bouwen & droogvloer storten.



Meer informatie over dit project (EC117) en nog te ontvangen updates zijn te vinden op: www.worldservants.nl/projectarchief

Vervolg & verantwoording

In het voorjaar van 2018 zal World Servants het project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang en de eindrapportage.

Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2017 dat in mei 2018 beschikbaar komt.

