

TUSSENRAPPORTAGE

Duurzame veranderingen in het onderwijs | Sierra Leone

Chris van der Ploeg: “na afloop van iedere bouwdag overlegden wij samen met Amadu de aannemer wat we de volgende dag zouden gaan doen. In overleg met hem hebben we een aantal wijzigingen in de constructie aangebracht”.



SL117: nieuwe klaslokalen en sanitaire voorzieningen in Laminaya

WORLD SERVANTS I.S.M. COTTON TREE FOUNDATION
(CTF)

Tussenrapportage

Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: janvanderleest@worldservants.nl

telefoon: 0561 - 61 48 57

Duurzame verandering in het onderwijs in Sierra Leone

Doel: dat kinderen, jongeren en volwassenen hun potentiële capaciteiten gebruiken om actief te participeren in en bij te dragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van hun land. Voor Laminaya is de belangrijkste doelstelling dat meer leerlingen (met name meisjes) de school succesvol afmaken en verder leren. De bouw van drie nieuwe klaslokalen en sanitaire voorzieningen gaan hieraan bijdragen.

Uitvoering door World Servants-groep

De technisch leiders Judith Mulder en Chris van der Ploeg rapporteerden dat bij aankomst van de groep de fundering klaar was, de vloer gestort en twee lagen metselwerk gereed. Daarnaast waren alle benodigde bouwmaterialen en de gereedschapskist aanwezig op de bouwplaats.



De samenwerking met Amadu Koroma, de aannemer, was zeer goed. Amadu was een man die goed Engels spreekt, een harde werker is, open staat voor input, behulpzaam is en goed met deelnemers omgaat. Ook de gemeenschap hielp actief mee met de bouw. Bij grote klussen, zoals het plaatsen van de spanten, waren ze in groten getale op de bouwplaats aanwezig. Op een ochtend kon er niet gewerkt worden door aanhoudende regenval. Daarnaast is de bouw regelmatig kort stilgelegd (15-30 min) door een regenbui. Het resultaat van onze samenwerking staat op de foto hieronder. Het dak was voor 2/3 gelegd.



Voortgang

Na het vertrek van de World Servants groep gingen de aannemer en de gemeenschap verder met de afbouw. Werkzaamheden die nog gedaan moesten worden waren: dak afmaken, stukadoren en verven, deuren plaatsen en de veranda afmaken (trappetjes).

In september ontvingen we de onderstaande foto van Samuel Sesay, de projectcoördinator van CTF. Hij meldt dat het schoolgebouw voor 90% gereed is en al in gebruik genomen is. De latrines die naast de school staan – zie de foto hieronder – zijn bijna klaar.



Lokale timmermannen maken het benodigde schoolmeubilair voor de drie klaslokalen en de stoelen en tafels voor het kantoor van de hoofdmeester en de lerarenkamer.

Meer informatie over dit project (SL117) en nog te ontvangen updates zijn te vinden op: www.worldservants.nl/projectarchief

Vervolg & verantwoording

In mei 2018 ontvangt u de eindrapportage van dit project met daarin de resultaten en de bevindingen van de partner en het bezoek dat World Servants in het najaar van 2017 aan het project heeft gebracht.

Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2017 dat in mei 2018 beschikbaar komt.

