

TUSSENRAPPORTAGE

Duurzame veranderingen in het onderwijs | Sierra Leone

Dirk Nijenhuis, bouwleider: "het was zeer plezierig samenwerken met Amerigo (Amadu Keromo) en zijn team. Je merkt dat ze al twee projecten gedaan hebben. Hij kon goed plannen en overzicht houden. Ook had hij oog voor de kwaliteitsverbetering die we voorgesteld hebben."



SL218: drie klaslokalen voor de basisschool in Kambia

WORLD SERVANTS I.S.M. COTTON TREE FOUNDATION (CTF)

Tussenrapportage

Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: janvanderleest@worldservants.nl

telefoon: 0561 - 61 48 57

Duurzame veranderingen in het onderwijs | Sierra Leone

Doel: door het bouwen en inrichten van degelijke, ruime klaslokalen verbeteren de leer- en werkomstandigheden voor zowel de kinderen als hun leerkrachten. Deze veranderingen dragen eraan bij dat de resultaten (meer kinderen die de school afmaken en voor het examen slagen) omhoog gaan.

Uitvoering door World Servants-groep

In het verslag van Dirk Nijenhuis staat dat de fundering er lag (foto) en alle bouwmaterialen aanwezig en veilig opgeslagen waren.



De bouw verliep voorspoedig waardoor we op tijd met de dakconstructie konden beginnen.



We zijn ver gekomen met de bouw, het casco was klaar en voor 60 % gestukadoord, twee trappen en de mindervalide ingang waren af. De stenen balustrade gemetseld en voorzien van een gestorte ringbalk en de deuren en ramen geplaatst – zie foto op de voorzijde.

Na het bezoek aan een vorig project, de school in Barmoi Luma, hebben we de volgende verbeteringen afgesproken: bij het plafond wordt het rasterwerk niet 4 x 4 foot maar 2 x 4 foot omdat anders na zes jaar al een groot deel van de plafondplaten naar beneden komt. Dit lijkt geen lekkage te zijn van een slecht dak maar een gevolg van condensvorming. Door het raster kleiner te maken en met meer nagels vast te zetten denk ik dat we dit probleem kunnen verhelpen. Voor de dekvloer hebben we afgesproken dat er bij het storten meer cement gebruikt moet worden. Dit omdat bij andere scholen de cementdekvloer op was en de trappen versleten.



Voortgang

Edward Bailor, coördinator van CTF, rapporteert half november dat de klaslokalen van binnen en buiten gestukadoord zijn (zie foto) en daarna geleverd zullen worden.



Eind november waren Amerigo, de aannemer en zijn mensen, die eerst het SL118 project in Lunsar had afgerond, bezig met het verfwerk. Inmiddels zijn de lokalen klaar zoals te zien op de foto hieronder.



Meer informatie en foto's over dit project (SL218) en nog te ontvangen updates zijn te vinden op: www.worldservants.nl/sierra-leone/SL218

Vervolg & verantwoording

In het voorjaar van 2019 zal World Servants het project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang en de eindrapportage.

Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2018 dat in februari 2019 beschikbaar komt.

Bouwen aan verandering

