

TUSSENRAPPORTAGE

Toegang tot onderwijs verbeterd in Bolivia

Ruben Muller hoofdleder: "het elke dag wegbrengen van een pannetje eten uit 'onze' keuken naar twee gezinnen in de wijk maakte diepe indruk op de deelnemers en plaatste de luxe van ons eten in het juiste perspectief".



BO218: Klaslokalen en latrines voor Centro Educativo Mi Buen Jesus in El Torno

WORLD SERVANTS I.S.M. FOR VIDAS

Tussenrapportage

Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: janvanderleest@worldservants.nl

telefoon: 0561 - 61 48 57

Toegang tot onderwijs verbeterd in El Torno | Bolivia

Doel: dit project zorgt ervoor dat er meer kinderen in Puerto Rico, een buitenwijk van El Torno, in hun eigen wijk naar school kunnen en deze ook afmaken, en de onderwijsfaciliteiten van de basisschool 'Mi Buen Jesus' waaronder de klaslokalen, inrichting en de sanitaire voorzieningen verbeterd worden.

Uitvoering door World Servants-groep



Bij aankomst van de groep was de fundering (te zien op de foto hierboven) voor de twee klaslokalen en het toiletgebouw gereed. Met de aanwezige bouwmaterialen kon de groep gelijk aan de slag met het opmetselen van de muren. Op de foto hieronder worden de muren van het toiletgebouw opgemetseld.



Er waren, ondanks de regen, genoeg bouwdagen om de muren van beide gebouwen op hoogte te krijgen en de betonnen pilaren te storten. Het resultaat staat op de voorzijde van deze rapportage.

In de wijk was de betrokkenheid van de bewoners hoog. Er waren gezamenlijke sport- en spelactiviteiten, huisbezoeken en andere ontmoetingen die voor veel interactie zorgden. Zo nam de groep deel aan de parade op 6 augustus ter ere van de Onafhankelijkheidsdag van Bolivia. Ook waren ze aanwezig bij de parade op het voetbalveld met alle scholen uit El Torno. Twee deelnemers liepen mee met een drumband (foto hiernaast) en een fanfare. Een happening!!



Voortgang

De aannemer heeft de betonnen ringbalken over beide gebouwen gestort en de gevels opgemetseld. – zie foto hieronder.



Zij gaan nu de dakconstructie maken en de pannen leggen. Vervolgens kan de afwerking aan de binnenkant van de lokalen plaatsvinden. In het toiletgebouw moeten de wc's en de wastafels geplaatst worden en aangesloten worden op de septic tank en de waterleiding. For Vidas schat in dat de aannemer nog tien weken nodig heeft om het project af te ronden.

Meer informatie over dit project (BO218) en nog te ontvangen updates zijn te vinden op: www.worldservants.nl/bolivia/BO218

Vervolg & verantwoording

In het voorjaar van 2019 zal World Servants het project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang en de eindrapportage. Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag dat in februari 2019 beschikbaar komt.



Bouwen aan verandering

