

## TUSSENRAPPORTAGE

# *Woningen voor gespecialiseerde artsen in Guatemala*

*AMG coördinator Sam Avila: "het was een moeilijk project maar de leiders van de World Servants groep waren zeer ervaren waardoor wij en zij op een goede manier met de steeds veranderende omstandigheden wisten om te gaan."*



### *Renovatie woningen in Cubulco - Guatemala*

WORLD SERVANTS I.S.M. AMG -  
GUATEMALA

*Tussenrapportage*

### *Aanvrager*

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: [janvanderleest@worldservants.nl](mailto:janvanderleest@worldservants.nl)

telefoon: 0561 - 61 48 57



## Woningen voor gespecialiseerde artsen in Cubulco

**Doel:** de aangeboden zorg in het ziekenhuis Señorita Elena op peil houden en verhogen door het aantrekken en behouden van gespecialiseerde artsen. Waardoor het percentage ondervoede kinderen zal afnemen en minder kinderen voor hun vijfde jaar overlijden.

### Uitvoering door World Servants-groep

Leon Timmerman de technisch leider schrijft: "een renovatieproject is lastiger dan nieuwbouw waardoor er een intensievere begeleiding nodig was. We zijn begonnen met het slopen van het dak bij drie van de vijf woningen.



Daarna kon het metselwerk voor het dak aan de achterzijde van de woningen op hoogte gebracht worden. In de 2de week kreeg onze groep van 15 deelnemers hulp van twee lokale bouwvakkers voor de zwaardere klussen.



De badkamers hebben we volledig leeg gesloopt inclusief tegeltjes. De ramen naar de binnenplaats (1 m<sup>2</sup>) hebben we dichtgemaakt en gestukt. Het riool is nagekeken en waar nodig aangepast."

### Voortgang

Om de huizen bewoonbaar te maken, moet het (nieuwe) dak aan de voor- en achterzijde van de woningen worden teruggeplaatst. De muren moeten gestukt en opnieuw geverfd worden. Badkamers moeten voorzien worden van sanitair en keukens van nieuwe spoelbakken. Elektra vernieuwd en voor de ramen en deuren horren aangebracht worden.

Het verslag van Sam Avila, de coördinator van AMG over dit GU216 project is te vinden op: [www.worldservants.nl/projectarchief/2016](http://www.worldservants.nl/projectarchief/2016)

Uit de update die we eind november van Sam ontvingen blijkt dat de renovatie flink opschiet. Op de foto hieronder is te zien dat een nieuw dak is aangebracht en er aan de verlichting gewerkt wordt. Verder zijn de badkamers voorzien van nieuwe tegels, wasbakken, douches en toiletten. Men verwacht eind januari 2017 alle werkzaamheden afgerond te hebben.



### Vervolg & verantwoording

Van 20 - 29 januari 2017 zal World Servants dit project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang en de eindrapportage.

Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2016 dat in mei 2017 beschikbaar komt.



Bouwen aan verandering

