

## TUSSENRAPPORTAGE

# Beter onderwijs in Mzimba North District - Malawi

Wouter Puppels, hoofdleder: "een van de lokale bouwvakkers was Anny, een vrouw. Zij zag in Linda, onze technisch leider, haar grote voorbeeld en teacher. Mooi dat Linda haar op deze manier kon stimuleren door te gaan in dit voornamelijk door mannen uitgeoefend beroep."



### Klaslokalen en latrines, in Kapirimtiwa

WORLD SERVANTS I.S.M. CHURCH OF CENTRAL  
AFRICAN PRESBYTERIAN SYNOD OF LIVINGSTONIA

*Tussenrapportage*

### Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: [janvanderleest@worldservants.nl](mailto:janvanderleest@worldservants.nl)

telefoon: 0561 - 61 48 57

## Beter onderwijs in Mzimba North District - Malawi

**Doel:** doordat de school in Kapirimiwa over nieuwe klaslokalen beschikt kunnen er vakbekwame leerkrachten aangetrokken en behouden worden. Zo verbetert de kwaliteit van het onderwijs. De aantrekkelijkheid van de school is vergroot doordat degelijke latrines zorgen voor een schone en veilige

### Uitvoering door World Servants-groep

Linda Kemp was de technisch leider bij dit project en zij vermeldt in haar verslag: "de fundering van de klaslokalen lag er en de hoeken waren opgemetseld - zie foto. De fundering was echter nog niet aangevuld. Het gat voor de latrines was gegraven (± 3m diep). Bouwmaterialen voor de eerste dagen waren aanwezig. Het hout voor de bekisting en spanten was nog niet aanwezig.



Bij vertrek zat het dak op de klaslokalen en lag deze goed vast – zie foto hieronder. De voorkant van de school was gestukadoord en geverfd. In 1 lokaal waren de muren gestukadoord tot de hoogte van de ringbalk. In het kantoor en het andere lokaal waren enkele beginnetjes gemaakt met het stucadoeren. De ramen moeten aan de achterkant en aan de binnenkant nog geverfd worden. De fundering is opgevuld met zand, maar hier moet nog een betonnen vloer op gestort worden.



De latrines zijn al tot spanthoogte af. De spanten zijn geplaatst, maar moeten nog ingemetseld worden. De golfplaten zijn al wel bevestigd, dus dit metselen zal een klein puzzeltje worden voor de lokale bevolking. Op de foto staan de latrines zoals wij ze achter gelaten hebben."



### Voortgang

Partner CCAP heeft begin december gerapporteerd dat de klaslokalen af zijn. Tegelijk zijn ze ook al door de leerlingen in gebruik genomen. De latrines moet nog gestukadoord en gevoegd worden, waarna de deuren aangebracht kunnen worden.

Het verslag en de nog te ontvangen updates van Mussa Nyirenda, de coördinator van CCAP over dit MA416 project zijn te vinden op: [www.worldservants.nl/projectarchief](http://www.worldservants.nl/projectarchief)

### Vervolg & verantwoording

Van 3 – 11 februari 2017 zal World Servants dit project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang en de eindrapportage.

Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2016 dat in mei 2017 beschikbaar komt.

