

TUSSENRAPPORTAGE

Verbeteren faciliteiten bij leproziekenhuis in Myanmar

Peter de With, bouwleider MY218: "Kyaw Min was de uitvoerder, met hem overlegde we en hij instrueerde vervolgens zijn mannen. Na een paar dagen liep de samenwerking prima. Koffie dronken we samen op de bouw met de bouwvakkers en dat zorgde voor een bijzondere en leerzame interactie met hen."



MY118 & MY218: woningen voor medisch personeel van het leproziekenhuis in Mawlamyine

WORLD SERVANTS I.S.M. THE LEPROSY MISSION MYANMAR

Tussenrapportage

Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: janvanderleest@worldservants.nl

telefoon: 0561 - 61 48 57

Verbeteren faciliteiten bij lepra ziekenhuis in Myanmar

Doel: het ziekenhuis in staat stellen om meer (gespecialiseerde) staf te werven en te behouden. Hierdoor kan de aangeboden zorg uitgebreid en op peil gehouden worden. Het kunnen aanbieden van goede huisvesting versterkt de positie van het ziekenhuis in het wervingsproces.

Uitvoering door World Servants-groep

Het project was goed voorbereid. Fundering, kolommen, balken en de vloeren van de eerste twee verdiepingen waren gereed (zie foto).



Met hulp van twee World Servants groepen die achter elkaar aankwamen is aan het metselwerk van de buiten- en binnenmuren van de betreffende verdiepingen gewerkt.



De eerste groep zorgde ook dat de trap naar de tweede verdieping klaar was. Voor de 2^{de} verdieping moest de groep 25.000 stenen naar boven brengen. Ondanks de af en toe heftige regen haalden beide groepen het gestelde doel: de ruwbouw van twee verdiepingen gereed. De foto's hierboven geven een beeld van de omstandigheden en hiernaast staat de foto van het eindresultaat van twee groepen.



Op de foto staan bouwleider Peter de With en Kyaw Min de uitvoerder.

Voortgang

Projectcoördinator Say Say Paw geeft een korte update over de huidige en tevens blijvende situatie van het gebouw tot aan de zomer van 2019. "Nadat beide groepen zijn vertrokken, heeft de aannemer de eerste twee verdiepingen in ruwbouw afgemaakt. Verder heeft hij de laatste betonnen kolommen en balken gestort van de 3^{de} en de 4^{de} verdieping. Het gebouw is nu klaar voor het optrekken van de muren, het storten van de vloeren en het dak. Dit gaat in 2019 gebeuren met de hulp van twee groepen. Zij zullen ook betrokken zijn bij de afwerking van de begane grond en de 1^{ste} verdieping."



Meer informatie over dit project (MY118) en nog te ontvangen updates zijn te vinden op:

www.worldservants.nl/myanmar/MY118

Vervolg & verantwoording

In het voorjaar van 2019 zal World Servants het project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang.

Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2018 dat in februari 2019 beschikbaar komt.



Bouwen aan verandering

