

## TUSSENRAPPORTAGE

# Middelbaar onderwijs voor meisjes in Zambia

*Technisch leider Cor Gringhuis over de samenwerking met de gemeenschap: “nog nooit zo goed beleefd als bij dit project. De aannemer en assistenten waren zeer behulpzaam en bereid tot instrueren van de deelnemers. Daarnaast veel hulp van de lokale bevolking”.*



### Internaat voor meisjes bij High School Miloso

WORLD SERVANTS I.S.M. MKUSHI  
CHRISTIAN COMMUNITY (MCC)

**Tussenrapportage**

### Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: [janvanderleest@worldservants.nl](mailto:janvanderleest@worldservants.nl)

telefoon: 0561 - 61 48 57

## Middelbaar onderwijs voor meisjes in Zambia

**Doel:** door de bouw van een internaat, bestaande uit twee slaapzalen en sanitaire voorzieningen krijgen meisjes een eigen veilig onderkomen waar ze kunnen overnachten en ongestoord hun huiswerk kunnen maken. Meisjes uit de veraf gelegen dorpen rondom Miloso krijgen zo de gelegenheid een middelbare schoolopleiding te volgen.

### Uitvoering door World Servants-groep

Het ontwerp is aangepast. Elke slaapzaal heeft nu ook latrines en douches gekregen met daarnaast elf slaapkamers die uitkomen op de gang in het midden van het gebouw en een 'huiskamer'. De afmetingen zijn 21 x 9 mtr. en er is plaats voor 44 meisjes.

Bij aanvang was de fundering gereed en de hoeken opgemetseld - zie foto dag 1.



De eerste slaapzaal (ZA216 project) - zie foto - kwam in ruwbouw af inclusief het dak en negen slaapkamers waren al gestukadoord.



Zes Nederlandse schippersfamilies (ZA416 project) bouwden samen met de gemeenschap flink door en kwamen ver, zoals te zien is op foto hieronder.



### Voortgang

Om de slaapzalen in gebruik te kunnen nemen, moeten de aannemer en de gemeenschap nog de volgende werkzaamheden verrichten: vloer binnen en de veranda buiten storten, stukadoeren en verven, ramen, deuren en sanitair plaatsen. Elektra (licht) aanleggen en de septic tank uitgraven en opmetselen.

Na het vertrek van beide groepen is er verder gewerkt. Op de onderstaande foto van eind november staan beide slaapzalen. Hierop is te zien dat het stukadoeren en schilderwerk aan de buitenkant toen al af was. Ook is er een nieuwe watertoren gebouwd met tank om beide slaapzalen van water te voorzien.



Het verslag van Michael Tembo, de MCC coördinator, en de nog te ontvangen update, over het ZA216 en ZA416 project zijn te vinden op de website:

[www.worldservants.nl/projectarchief](http://www.worldservants.nl/projectarchief)

### Vervolg & verantwoording

Van 3 - 11 maart 2017 zal World Servants het project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang en de eindrapportage.

Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2017 dat in mei 2018 beschikbaar komt.