

TUSSENRAPPORTAGE

Toegang tot basisonderwijs vergroot in Zambia

Technisch leider Erwin Gelderblom: “ik was erg blij met Adam de lokale aannemer. Met hem kon ik prima overleggen en hij kon goed plannen zodat er iedere keer weer voldoende bouw materiaal werd gebracht.”



ZA217: woningen voor leerkrachten in Kavinaka

WORLD SERVANTS I.S.M. CHURCH OF CENTRAL AFRICA
PRESBYTERIAN (CCAP) SYNOD OF ZAMBIA

Tussenrapportage

Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: janvanderleest@worldservants.nl

telefoon: 0561 - 61 48 57

Toegang tot basisonderwijs vergroot in Zambia

Doel: meer kinderen gaan naar de basisschool en maken deze af, met name meisjes en de kwaliteit van het onderwijs verhoogt door het aantrekken van gediplomeerde leerkrachten. In Kavinaka maken we dit mede mogelijk door samen met de gemeenschap twee woningen voor leerkrachten en latrines te bouwen.

Uitvoering door World Servants-groep

De foto hieronder is uit het verslag van Erwin Gelderblom (technisch leider) en laat de aanvangssituatie zien bij een van de woningen. Voor de latrines was de put uitgegraven.



“De lokale mannen lieten het in het begin af en toe afweten. Hun taak was om de voorraad water, stenen en zand op peil te houden. Met hulp van Moffat, de coördinator die met de lokale leiders heeft gesproken, ging het daarna beter zodat we toch konden blijven doorwerken aan de woningen. De latrines hebben we daarom eerst laten rusten”.



“Inspirerend was het contact met Francis. De deelnemers hebben veel van hem geleerd. Francis is door de gemeenschap aangesteld als leerkracht. Hij stond zonder diploma en zonder inkomen voor de klas en bereikte daar heel veel. Het heeft mensen bewust gemaakt van hun eigen talenten en mogelijkheden en dat ze daarvoor moeten gaan”.

Voortgang

Op de foto's hieronder staat de situatie van de twee woningen zoals deze was bij het vertrek van de World Servants groep.



Aannemer Adam is nu bezig met de afbouw. Hij moet de buitenzijde van de tweede woning nog verder stukadoeren. In beide moeten de ramen en deuren geplaatst en de vloer gestort worden. Daarna volgt nog het verfwerk. De latrines moeten nog volledig opgetrokken worden.

Meer informatie over dit project (ZA217) en nog te ontvangen updates is te vinden op: www.worldservants.nl/projectarchief

Vervolg & verantwoording

In het voorjaar van 2018 zal World Servants het project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang en de eindrapportage.

Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2017 dat in mei 2018 beschikbaar komt.

