

TUSSENRAPPORTAGE

Beter onderwijs op scholen in Noord Ghana

Otte Visser, bouwleider: "de samenwerking met de aannemer en de gemeenschap verliep plezierig. De chieft en zijn oudsten hadden het dorp in vier secties verdeeld waardoor er iedere dag tussen de 10 - 13 mensen op de bouwplaats kwamen helpen."



GH418: drie klaslokalen in Sumniboma #1

WORLD SERVANTS I.S.M. AG CARA GHANA

Tussenrapportage

Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: janvanderleest@worldservants.nl

telefoon: 0561 - 61 48 57

Beter onderwijs op scholen in Noord Ghana

Doel: de onderwijsfaciliteiten in Sumniboma #1 uitbreiden, het aantrekken van meer gekwalificeerde leerkrachten zodat de leerprestaties van de kinderen omhoog gaan en het verbeteren van de hygiëne op deze basisschool.

Uitvoering door World Servants-groep

Bij dit project was Otte Visser, assistent uitvoerder van beroep, de bouwleider. Hij schrijft: de fundering was klaar (zie foto) en de eerste (gemiddeld) drie lagen metselwerk waren aangebracht. Het benodigde bouw-materiaal was aanwezig.



Naast de aannemer en bevolking waren er drie metselaars en vier timmermannen die hielpen op de bouw. Samen bereikten we een goed resultaat ondanks de regen waardoor er een aantal dagen niet gebouwd kon worden.

Bij het vertrek van de groep was het dak gereed, de vloeren gestort, ramen en deuren gemonteerd en afgehangen en was het stucwerk halverwege (binnen en buiten) - zie foto.



Gedurende het Voetbal 4 Water programma kregen de inwoners die aanwezig waren bij de voetbalwedstrijden informatie over het belang van persoonlijke hygiëne. De wedstrijden (zie foto onder) tegen twee lokale teams werden verloren maar trokken wel veel publiek.



Voortgang

De aannemer en de lokale bevolking hebben hard doorgewerkt. Begin september waren de lokalen al zover af (zie foto) dat ze in gebruik genomen konden worden.



In oktober zijn de schoolbanken geleverd die door een lokale timmerman zijn gemaakt.



Inmiddels maken de kinderen en dames van de keukens, die dagelijks een maaltijd bereiden, dankbaar gebruik van de regenwatertank die bij de school gebouwd kon worden.



Meer informatie over dit project (GH418) en nog te ontvangen updates zijn te vinden op: www.worldservants.nl/ghana/GH418

Vervolg & verantwoording

In het voorjaar van 2019 zal World Servants het project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang en de eindrapportage.

Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2018 dat in februari 2019 beschikbaar komt.