

TUSSENRAPPORTAGE

Beter onderwijs in Mzimba North District - Malawi

Mussa Nyirenda, coördinator: "het was bijzonder om te zien dat alle geplande werkzaamheden door de groep en de gemeenschap klaar waren voor de vastgestelde opleverdatum."



Woningen voor leerkrachten in Kaporimtiwa

WORLD SERVANTS I.S.M. CHURCH OF CENTRAL
AFRICAN PRESBYTERIAN SYNOD OF LIVINGSTONIA

Tussenrapportage

Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: janvanderleest@worldservants.nl

telefoon: 0561 - 61 48 57

Beter onderwijs in Mzimba North District - Malawi

Doel: doordat de school in Kapirimtiwa vakbekwame leerkrachten kan aantrekken en behouden verbetert de kwaliteit van het onderwijs. De aantrekkelijkheid van de school is vergroot doordat degelijke latrines zorgen voor een schone en veilige omgeving voor de kinderen.

Uitvoering door World Servants-groep

Martin Otten de technisch leider schrijft: " de fundering voor de huizen was klaar (1^{ste} foto hieronder) en de bouwmaterialen aanwezig. Voor de latrines waren er nog geen voorbereidingen gedaan.



De plaatselijk bevolking was zeer hulpvaardig en dat zorgde voor een goede samenwerking (zie de foto's hieronder).



Bij de overdracht waren de 2 woningen in ruwbouw gereed. Hieronder, op de foto, staat een van deze woningen.



De inwoners van Kapirimtiwa vonden het een groot avontuur dat we er waren. De band met hen is gegroeid. Tijdens de laatste week schoof er elke avond een leerkracht bij ons aan als we 's avonds nog liedjes zaten te zingen of spelletjes deden."

Voortgang

Wat nog moet gebeuren is de binnenkanten stukadoren en de buitenmuren voegen. Verder moeten de vloer en de deuren nog afgewerkt worden. De aannemer en de gemeenschap werken gezamenlijk verder aan de afbouw. Planning is dat ze in het voorjaar van 2017 klaar zijn.

Het verslag van Mussa Nyirenda, coördinator van CCAP over dit MA216 project is te vinden op: www.worldservants.nl/projectarchief

Vervolg & verantwoording

Van 3 - 11 februari 2017 zal World Servants dit project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang en de eindrapportage.

Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2016 dat in mei 2017 beschikbaar komt.