

## TUSSENRAPPORTAGE

# Betere levensomstandigheden in Mkushi District | Zambia

Alexander van Veen, hoofdleder: "we hebben tien officiële bouwdagen gehad. Op zaterdag werd er door Delson de aannemer, zijn mensen en de gemeenschap doorgewerkt. Het was een goede en plezierige samenwerking waardoor zowel de school als de woning grotendeels af waren bij ons vertrek."



### ZA118: klaslokalen voor basisschool in Fipungu

WORLD SERVANTS I.S.M. MKUSHI CHRISTIAN COMMUNITY (MCC)

Tussenrapportage

#### Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: [janvanderleest@worldservants.nl](mailto:janvanderleest@worldservants.nl)

telefoon: 0561 - 61 48 57



## Betere levensomstandigheden in Mkushi District | Zambia

**Doel:** de omstandigheden waaronder les gegeven wordt in Fipungu verbeteren en het aantal kinderen dat naar school gaat en ook afmaakt verhogen. Het aantal leerlingen per klaslokalen en per leerkracht verminderen waardoor er geconcentreerder gewerkt wordt en meer aandacht gegeven kan worden aan

### Uitvoering door World Servants-groep

Op verzoek van MCC is het project aangepast. In plaats van drie zijn er twee klaslokalen en een woning gebouwd. De beschikbaarheid van deze woning is een groot voordeel bij het aantrekken van meer gekwalificeerde leerkrachten die de school hard nodig heeft.



René Binnenmars, de bouwleider, schrijft in zijn verslag: de fundering van de school was klaar en aan de rechterzijde voorzien van hoekverbindingen die bestonden uit zes lagen metselwerk (zie foto boven). Alle materialen waren aanwezig op de bouwplaats, de kleine materialen lagen in het schoolgebouw. De houten balken lagen opgeslagen bij de woning van de hoofdonderwijzeres.

Bij het vertrek van de groep was het dak op de school aangebracht en alle binnen- en buitenmuren gestukadoord. De voorzijde was geschilderd, onder de ramen blauw en overige deel wit. Bij de woning was het golfplatendak aangebracht maar deze moest nog verder afgewerkt worden (zie foto's).



### Voortgang

MCC coördinator Michael Tembo meldt eind oktober dat de twee lokalen opgeleverd en in gebruik genomen zijn. De hoofdonderwijzeres heeft een net kantoor gekregen en de klaslokalen zijn ingericht. Aan de woning wordt de laatste hand gelegd waarna deze klaar is voor bewoning.



Meer informatie over dit project (ZA118) en nog te ontvangen updates zijn te vinden op:

[www.worldservants.nl/zambia/ZA118](http://www.worldservants.nl/zambia/ZA118)

### Vervolg & verantwoording

In het voorjaar van 2019 zal World Servants het project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang en de eindrapportage.

Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2018 dat in februari 2019 beschikbaar komt.