

EINDRAPPORTAGE

Betere levensomstandigheden in Mkushi District | Zambia

MCC coordinator Michael Tembo: "the project created a wonderful development, especially for our women. There is nothing more appreciated than for our women to be private when bringing young ones into the world."



ZA317 uitbreiding kliniek en bouw woning voor verpleegkundige in Nambo

WORLD SERVANTS I.S.M. MKUSHI CHRISTIAN COMMUNITY (MCC)

Eindrapportage

Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: janvanderleest@worldservants.nl

telefoon: 0561 - 61 48 57

Doel

Het doel van het programma van partner MCC is om in de periode 2012 - 2018 de levensomstandigheden in het Mkushi District in Zambia te verbeteren. Deze verbeteringen worden in samenwerking met de Mkushi District Authorities gerealiseerd. MCC en World Servants richten zich in deze samenwerking voornamelijk op onderwijs en basisgezondheidszorg. In de genoemde periode worden er klinieken, klaslokalen, woningen voor de leerkrachten en verpleegkundigen en een internaat voor de middelbare school in Miloso gebouwd. Resultaat is onder andere dat veel voorkomende ziektes sterk verminderen en meer kinderen naar de basisscholen gaan, deze afmaken en verder leren op de middelbare school.

Projectactiviteiten

Om de basisgezondheidszorg in Nambo en omgeving naar een hoger niveau te brengen, worden de onderstaande activiteiten uitgevoerd:

- De bouw van een woning voor de verpleegkundige. Afmetingen van één woning zijn 13 x 8 mtr. Deze heeft 3 slaapkamers, een keuken en een woon- en eetkamer.
- Uitbreiding van de kliniek met een ziekenzaal onder andere ten behoeve van de kraamafdeling. De gemeenschap is zelf al gestart met de bouw.
- Programma voor de kinderen, sportactiviteiten en huisbezoeken tijdens het project zorgen voor intensieve interactie tussen de gemeenschap en de Nederlandse jongeren waardoor bij beide een proces van verandering in gang wordt gezet.

Uitvoering en voortgang

Het project bestond uit het uitbreiden van de kliniek en de bouw van een woning. Doordat de deelnemers in staat waren voldoende middelen bijeen te brengen, kon tegelijk met de bouw van de tweede woning worden begonnen. De funderingen van de uitbreiding en de woning waren in een ver gevorderd stadium. Van de extra woning was deze uitgegraven. Onder leiding van aannemer Delson realiseerde de gemeenschap en de World Servants groep de ruwbouw van alle drie de gebouwen. Al vrij snel na het vertrek van de groep was de eerste woning gereed – zie bovenste foto. Hier heeft de onlangs aangestelde ‘clinical officer’ Billson zijn intrek genomen. Bij de foto gemaakt van de staf van de kliniek is hij degene die aan de rechterkant zit. Daarna heeft men de uitbreiding (de onerste foto) afgemaakt en vervolgens de tweede woning (middelste foto). Project updates en de bijbehorende foto's zijn te vinden op de website worldservants.nl/projectarchief2017.

MCC-coördinator Michale Tembo was niet helemaal tevreden over de organisatie in de gemeenschap zelf. Alhoewel het beter ging dan bij het vorige project. Door matig leiderschap en onvoldoende communicatie waren er af en toe te weinig mensen aanwezig bij de bouw en waren activiteiten niet duidelijk uitgelegd. Ook de afbouw werkzaamheden die door de gemeenschap gedaan moeten worden verlopen langzaam. Zo is men nog bezig met het bouwen van de twee toiletten waarvan de put en het deksel gereed zijn – zie foto.

De groep deed het kinderprogramma in samenwerking met de leerkrachten van de basisschool. Er waren drie docenten, Charles, Mary en Sunday vrijgesteld om te vertalen en het tijdstip van het kinderprogramma was op de schooltijden afgestemd. De kinderen kenden een aantal verhalen en de andere begrepen ze goed. De meeste kinderen konden heel erg netjes binnen de lijntjes kleuren en dit deden ze graag. Een aantal ouderen kinderen kon knippen en vouwen. Plakken hebben we voor moeten doen, maar de kinderen leerden erg snel; leuk om te zien!



Tijdens dit project was er een cultuurprogramma dat de Nederlandse jongeren en de lokale bevolking dichter bij elkaar bracht en de jongeren in staat stelde om meer van deze samenleving te begrijpen. Zo bezochten ze de markt in Mkushi waar de kleine boeren hun producten te koop aanbieden. Dit maakte veel indruk. De Nambo Express was een groot succes. De deelnemers reageerden enthousiast op de opdrachten die ze met hulp van de bevolking moesten zien uit te voeren. Voor de deelnemers met een medische achtergrond was het helpen in de kliniek een bijzondere ervaring. Anderen gingen samen koken met de Zambiaanse kok en dat was inclusief het slachten van een kip. Een bezoek aan een grote commerciële bananenboerderij en Chengelo, een kostschool waar ook de president zijn kinderen naar toestuurt lieten een andere, rijkere kant van Zambia zien. Het contrast is dan groot als je als deelnemers geconfronteerd wordt met de plaatselijke bevolking die om je schoenen en kleding vroeg. De safari was een prachtige afsluiting van het project. Het Lifeskills programma viel in het water omdat er na de eerste dag geen jongeren meer waren die eerder die week wel aanwezig waren.

Resultaten

Een mooi resultaat is dat er twee in plaats van een woning gebouwd konden worden. Deze nieuwe woningen zorgen ervoor dat het gekwalificeerde personeel (zie foto) dat bij de kliniek gestationeerd is er ook blijft. Dit nam toe van drie naar vijf. Op de website staat een filmpje dat tijdens het bezoek in april is gemaakt. Hierop zie je dat mensen zelf een keuken bouwen en een moestuin hebben aangelegd. Als straks de latrines gereed zijn (zie foto) voegen deze ook iets extra's toe aan hun accommodatie. Een clinical officer is net geen dokter maar heeft wel de bevoegdheid om veel handelingen te verrichten. Zijn aanwezigheid zorgt ervoor dat de status van 'Health Post' verhoogd is naar 'Health Center (= Clinic) en dat is van cruciaal belang om de aangeboden zorg in Nambo en omgeving verder te verhogen voor de 50 – 70 patiënten die ze dagelijks krijgen. Samen met de vroedvrouwen kan hij ook het stijgend aantal vrouwen begeleiden dat in de kliniek komt bevallen. Dat waren er vorig jaar 80



Met het gereedkomen van de uitbreiding waarin twee slaapzalen (mannen en vrouwen) zijn ondergebracht, kunnen patiënten opgevangen worden die langer zorg nodig hebben. Met het toegenomen aantal bevallingen kunnen vrouwen eerst bijkomen en gemonitord worden op complicaties voordat ze naar huis gaan. In april was deze nieuwbouw al volop in gebruik. Inclusief zes prachtige bedden met kleurrijk beddengoed en een werkend zonnestelsel. Erg belangrijk als je 's nachts een bevalling moet doen.



Financiële verantwoording

De projecten in 2017 zijn financieel mogelijk gemaakt door de bijdragen van de deelnemers, supporters van World Servants, fondsen, stichtingen, kerken en bedrijven.


In het jaarverslag van 2017 zijn de projecten financieel verantwoord. Deze zijn te vinden op de pagina's 84 t/m 90. Het jaarverslag kan men inzien via de link:

worldservants.nl/jaarverslag/2017

De deelnemers zorgden met een hogere eigen bijdrage ervoor dat er een tweede woning bijgebouwd kon worden. Met hulp van Wilde Ganzen kwam er € 1.000,-- beschikbaar voor twee ossen en een ploeg die een grote hulp zijn voor de middelbare school die zelf mais, bonen en dergelijke verbouwt voor de maaltijden op school.



samenvatting resultaten 2017



25
PROJECTEN IN
12
LANDEN



717
DEELNEMERS IN
2017



73
ACTIEGROEPEN
WAARVAN
13
NIEUW



682
ACTIEVOERDERS OP
HET NIEUWE
ACTIEPLATFORM



JAARLIJKS
14.914
UUR MEER VRIJWILLIGERS-
WERK DOOR DEELNEMERS
VAN 2017



FINANCIEEL RESULTAAT
€88.918
BATEN: €2.306.483
LASTEN: €2.217.565



12 FTE MEDEWERKERS
327 VRIJWILLIGERS
108 NIEUWE SUPPORTERS
146 LEIDERS GETRAIND



8.7
TEVREDENHEIDSCIJFER
DEELNEMERS
1.787
NIEUWE FACEBOOK LIKES

Lees meer op www.worldservants.nl/dit-bereiken-we.



Bouwen aan verandering